



EJEMPLO ILUSTRATIVO · MUESTRA DEL ENTREGABLE

ROADMAP 3D · PLAN DE 90 DÍAS

De la intención al primer *piloto*

Empresa cerámica · caso compuesto y anonimizado

Ejemplo del plan que entregamos tras dos semanas de trabajo: un piloto elegido con criterio, un calendario de 90 días y el backlog para ejecutarlo.

Elaborado por Oficios Circulares

oficioscirculares.com · Julio 2026

DIAGNOSTICAR · DISEÑAR · DIFUNDIR

Sobre este documento

LÉEME PRIMERO

Esto no es un proyecto cerrado: es una muestra del entregable. Este PDF enseña la estructura, el nivel de concreción y el tipo de decisiones que recibe un cliente al terminar su Roadmap 3D.

El caso es **compuesto y anonimizado**: combina situaciones habituales de talleres y marcas cerámicas, sin corresponder a ninguna empresa concreta. Los datos marcados **así** están anonimizados o redondeados.

Las valoraciones y plazos son ilustrativos. Tu roadmap real se construye con tus números, tu producción y tu calendario — este documento muestra el formato, no un resultado.

Qué es un Roadmap 3D

El Roadmap es la fase de diseño del método **Círculo de Valor 3D** (diagnosticar · diseñar · difundir). En 2 semanas convertimos un «queremos ser más circulares» en un **plan de 90 días listo para ejecutar**: qué piloto hacer primero y por qué, qué materiales, partners y activos hacen falta, quién hace qué y cómo se medirá. Sin producción de activos finales — eso es el Sprint —, pero con todo decidido para que la ejecución empiece sin dudas.

2

semanas de trabajo conjunto, con dos workshops

90

días planificados: calendario, roles y KPIs

1

piloto elegido con criterio, no por intuición

01 Dónde está la empresa hoy

El punto de partida de este ejemplo es una **empresa cerámica con taller propio** que vende producto acabado a particulares y trabaja cada vez más con **estudios de arquitectura e interiorismo**. En el primer workshop mapeamos entradas, proceso, salidas y residuos. El resumen honesto:

LO QUE YA FUNCIONA

- Producción propia, con control real del proceso y de la receta.
- Reutilización informal de mermas internas (chamota) cuando cuadra.
- Prescriptores que ya preguntan por origen de materiales y residuo.

LO QUE SE ESTÁ PERDIENDO

- Los recortes de obra no vuelven: se pagan como material y como residuo.
- Prácticas reales sin evidencias ordenadas: no se pueden contar con seguridad.
- Web y materiales comerciales que no dicen nada de todo esto.

La matriz de viabilidad

Con el mapa delante, puntuamos cada candidato a piloto en tres ejes — **impacto** (operativo y de negocio), **factibilidad** (coste, plazo, riesgo) y **valor comunicable** (qué historia y qué prescripción genera). Las valoraciones son ilustrativas: en un roadmap real salen de tus datos y de los dos workshops.

CANDIDATO A PILOTO	IMPACTO	FACTIBILIDAD	VALOR COMUNICABLE	VEREDICTO
Ciclo cerrado: recortes → mosaico terrazzo	Alto	Alta	Alto	Piloto elegido
Chamota estandarizada como materia prima	Medio	Alta	Medio	Backlog · P2
Segunda vida: recompra y reacondicionado	Alto	Media	Alto	Explorar · P3
Embalaje retornable con instaladores	Medio	Media	Medio	Backlog · P3
Estudio de huella (ACV) de la familia principal	Alto	Baja	Alto	Requiere estudio externo

02 El piloto elegido, y por qué

Ciclo cerrado: del recorte de obra al mosaico

Qué es. Recuperar los recortes de baldosa de una obra, devolverlos al taller y reincorporarlos como árido en una pieza nueva de mosaico tipo terrazzo, con trazabilidad completa: pesos, fotos con fecha y registro firmado por el instalador.

Por qué este primero. Usa residuo propio y proceso que el taller ya domina, no exige maquinaria nueva ni inversión relevante, se ejecuta dentro de una obra que va a ocurrir de todas formas — y produce a la vez una pieza vendible y un relato con evidencias para prescriptores. Es el mejor ratio esfuerzo/valor de toda la matriz.

Qué necesita. Una obra apta en un plazo de ~60 días, un instalador dispuesto a pesar y fotografiar (se le da una instrucción de una página), sacas identificadas, y una hoja de registro compartida. Nada más.

Qué puede aportar (ilustrativo): una pieza nueva con historia propia, el fin de las tasas de eliminación del lote piloto, y el material base — datos y fotos — del futuro kit comercial.

Las alternativas que quedan en el banquillo

Chamota estandarizada · P2

Pasar de reutilización informal a receta documentada con porcentaje estable. Segundo ciclo natural: aprovecha lo aprendido en el piloto y refuerza el mismo relato.

Segunda vida de piezas · P3

Recompra y reacondicionado de pieza instalada. Alto valor de marca, pero exige logística inversa y política de precios propia: mejor con el primer ciclo ya rodado.

03 El plan de 90 días

El corazón del roadmap: cuatro líneas de trabajo avanzando en paralelo, para que el piloto (**hacer**) y su comunicación (**contar**) lleguen a la vez, no una detrás de otra:

LÍNEA DE TRABAJO	MES 1	MES 2	MES 3
PILOTO hacer	Obra elegida · protocolo y sacas	Acopio · retorno · transformación	Pieza acabada · certificado de lote
EVIDENCIAS medir	Hoja de registro + protocolo de fotos	Pesos, fotos y firmas de obra	Cierre de datos del lote
ACTIVOS contar	Brief y plantillas listos	Landing · ficha · toolkit en borrador	Caso + reel + email publicados
COMERCIAL difundir	GA4/GTM configurados	Lista de prescriptores cualificada	Envíos · seguimiento · demos

Día 30

Obra y protocolo listos: el piloto puede empezar en cuanto arranque la obra.

Día 60

Ciclo cerrado ejecutado y documentado; kit comercial en borrador avanzado.

Día 90

Caso publicado, prescriptores contactados y primeras métricas en el panel.

Calendario ilustrativo: el real se ajusta a tu producción y, sobre todo, a la obra disponible para el piloto.

Cada línea tiene un responsable claro: **OC ejecuta y coordina** (R), la dirección del taller **aprueba** en ≤ 48 h laborables (A), instalador y taller **operan** (C) y comercial **difunde** (I). Esa disciplina de aprobaciones es la que mantiene los 90 días en 90 días.

04 Backlog priorizado y riesgos

El backlog ordena todo lo que hay que producir, con prioridades y dependencias explícitas. P1 es imprescindible para el piloto; P2 se activa cuando el ciclo está rodando:

#	PIEZA	PRIORIDAD	DEPENDE DE	QUIÉN
01	Protocolo de evidencias (registro, fotos, firmas)	P1	—	OC + taller
02	Piloto de ciclo cerrado en obra	P1	Obra apta confirmada	OC + instalador
03	Configuración GA4/GTM y panel	P1	Accesos web	OC
04	Landing del caso	P1	Piloto en marcha	OC
05	Ficha 1-página de la familia principal	P1	Fotos del proceso	OC
06	Toolkit de prescripción (DWG/IFC + pliego)	P2	Ficha técnica	OC + taller
07	Caso corto + reel + 5 creatividades	P2	Material gráfico del piloto	OC
08	Email de lanzamiento a prescriptores	P2	Landing publicada	OC
09	Chamota: receta documentada y estable	P3	Piloto cerrado	Taller

Riesgos previstos — y su plan B

RIESGO	MITIGACIÓN ACORDADA
No aparece obra apta en el plazo previsto	Piloto alternativo con mermas internas del taller: mismo proceso y mismas evidencias, distinta procedencia del material.
El instalador no registra pesos o fotos	Instrucción de una página, sacas pre-etiquetadas y una visita de arranque en obra el primer día de corte.
Fotos insuficientes para el kit comercial	Guía de captura desde el día 1 y sesión propia en taller durante la transformación.

05 Qué sale de aquí, y cómo sigue

Un Roadmap 3D se considera terminado cuando la empresa tiene, negro sobre blanco, estas cuatro cosas:

1

piloto decidido y validado
con matriz de viabilidad

1

calendario de 90 días
aprobado, con roles y SLAs

1

backlog priorizado con
dependencias y
responsables

1

brief técnico y comercial
listo para ejecutar

EL ROADMAP INCLUYE

- Dos workshops (diagnóstico y priorización)
- Matriz de viabilidad de pilotos candidatos
- Plan de 90 días con roles, riesgos y KPIs
- Backlog priorizado con dependencias
- Resumen ejecutivo para dirección

NO INCLUYE (ESO ES EL SPRINT)

- La ejecución del piloto en obra y taller
- La producción de landing, ficha y toolkit
- Contenidos finales (caso, reel, creatividades)
- El dashboard de medición operativo
- El informe de piloto y certificado de lote

Por eso muchas empresas encadenan **Roadmap → Sprint**: el plan está diseñado para que la ejecución pueda empezar la semana siguiente, con OC o con tu propio equipo. El roadmap es tuyo en cualquier caso.



Un buen plan de 90 días cabe en una pared del taller: piloto, fechas, responsables y métricas. Ese es el nivel de concreción que entregamos.



¿Quieres un plan así para tu empresa?

Cuéntanos dónde estás y qué te gustaría mover en los próximos meses.
En una llamada de 30 minutos te decimos, con honestidad, si un Roadmap tiene sentido para ti.

Reservar la llamada → oficioscirculares.com/contacto

o escríbenos: hola@oficioscirculares.com

Ejemplo ilustrativo · Julio 2026 · Oficios Circulares